



**รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567)**

**เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2567 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2567**



แบบรายงานการติดตามงบประมาณที่ได้จัดสรรจากเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณที่ได้รับ	อัตราเพื่อเหลือ เพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน
					วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย ตามสัญญา	
1	งานปรับปรุงอาคารคณะและหน่วยงาน	รวม	45,624,070.00	190,000.00	13,713,051.49		-	44,525,121.49	
	1.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	รวม	2,400,000.00	-	1,890,000.00		-	1,890,000.00	
	1.1.1 งานปรับปรุงคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2,400,000 บาท มีรายการปรับปรุงดังนี้				1,890,000.00	ทก.จ.1/2567 2 ก.ค. 67		1,890,000.00	ระยะเวลา 120 วัน แบ่งเป็น 7 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 8 ก.ค. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างการตรวจรับ งวดที่ 1-3
	1.1.1.1 อาคารสำนักงาน จำนวน 744,556.72 บาท	งวดที่ 1			งบแผ่นดิน			งบแผ่นดิน	
	1.1.1.2 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น จำนวน 386,399.37 บาท	งวดที่ 2			งบแผ่นดิน			งบแผ่นดิน	
	1.1.1.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 65,806.37 บาท	งวดที่ 3			งบแผ่นดิน			งบแผ่นดิน	
	1.1.1.4 อาคารปฏิบัติการ จำนวน 744,052.42 บาท	งวดที่ 4			441,000.00			441,000.00	
	1.1.1.5 อาคารห้องปฏิบัติการหมัก จำนวน 202,188.44 บาท	งวดที่ 5			294,000.00			294,000.00	
	1.1.1.6 อาคารห้องเบเกอร์รี่ จำนวน 251,914.60 บาท	งวดที่ 6			441,000.00			441,000.00	
	1.1.1.7 ห้องเพาะเห็ด จำนวน 5,082.08 บาท (แก้ไขชื่อรายการ)	งวดที่ 7			714,000.00			714,000.00	

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณ ที่ได้รับ	อัตราเพื่อเหลือ เพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	ก่อนนี้ผู้กผันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน
					วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผู้กผัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย ตามสัญญา	
	1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	รวม	4,242,000.00	-	3,900,000.00		-	3,900,000.00	
	1.2.1 อาคารปฏิบัติการ 2 (2 ชั้น) จำนวน 317,822.75 บาท				3,900,000.00	ทอ.จ.3/2567 26 ก.ค. 67		3,900,000.00	ระยะเวลา 120 วัน แบ่งเป็น 7 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 1 ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1
	1.2.2 อาคารปฏิบัติการ 3 (ออกแบบ-เซรามิกส์) จำนวน 1,282,198.21 บาท	งวดที่ 1			390,000.00			390,000.00	
	1.2.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 247,561.21 บาท	งวดที่ 2			195,000.00			195,000.00	
	1.2.4 อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จำนวน 563,883.85 บาท	งวดที่ 3			292,500.00			292,500.00	
	1.2.5 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1,763,613.94 บาท	งวดที่ 4			487,500.00			487,500.00	
	1.2.6 ครุภัณฑ์ 3 รายการ จำนวน 67,624.00 บาท	งวดที่ 5			195,000.00			195,000.00	
		งวดที่ 6			780,000.00			780,000.00	
		งวดที่ 7			1,560,000.00			1,560,000.00	
	1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	รวม	2,400,000.00	-	2,293,051.49		-	2,293,051.49	
	1.3.1 อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์ จำนวน 504,256.18 บาท				2,293,051.49	มส.จ.3/2567 9 ก.ค. 67		2,293,051.49	ระยะเวลา 120 วัน แบ่งเป็น 7 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 15 ก.ค. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 พ.ย. 67 อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1
	1.3.2 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 924,134.75 บาท	งวดที่ 1			171,978.86			171,978.86	
	1.3.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 34,364.13 บาท	งวดที่ 2			171,978.86			171,978.86	

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณ ที่ได้รับ	อัตราเพื่อเหลือ เพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	ก่อนนี้ผู้กู้พ้นแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน
					วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผู้กู้พ้น	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย ตามสัญญา	
	1.3.4 หลังคาหน้าอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 70,371.75 บาท	งวดที่ 3			286,631.44			286,631.44	
	1.3.5 ห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ ศึกษาจำนวน 871,553.90 บาท	งวดที่ 4			286,631.44			286,631.44	
	1.3.6 อาคารนิทรรศการดนตรี(ยกเลิก) จำนวน 175,371.75 บาท	งวดที่ 5			229,305.15			229,305.15	
		งวดที่ 6			343,957.72			343,957.72	
		งวดที่ 7			802,568.02			802,568.02	
	1.4 คณะวิทยาการจัดการ	รวม	1,620,000.00	-	1,290,000.00		-	1,290,000.00	
	1.4.1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ				1,290,000.00	วจก.จ3/2567 19 ก.ค. 67		1,290,000.00	ระยะเวลา 60 วัน แบ่งเป็น 3 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 20 ก.ค. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 ก.ย. 67 อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1
		งวดที่ 1			129,000.00			129,000.00	
		งวดที่ 2			322,500.00			322,500.00	
		งวดที่ 3			838,500.00			838,500.00	
	1.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์	รวม	19,200.00	-	2,000,000.00		-	19,200.00	
	1.5.1 อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ				2,000,000.00	วท.จ.2/2567 9 ส.ค. 67		2,000,000.00	ระยะเวลา 120 วัน แบ่งเป็น 6 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 22 ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ธ.ค. 67 *ดำเนินการร่วมกับรายการที่ 1.6 และ 1.8
		งวดที่ 1			200,000.00			200,000.00	
		งวดที่ 2			300,000.00			300,000.00	
		งวดที่ 3			200,000.00			200,000.00	
		งวดที่ 4			300,000.00			300,000.00	
		งวดที่ 5			400,000.00			400,000.00	
		งวดที่ 6			600,000.00			600,000.00	

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณ ที่ได้รับ	อัตราเพื่อเหลือ เพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน
					วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผู้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย ตามสัญญา	
	1.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รวม	1,335,000.00	-	-		-	1,335,000.00	
	1.6.1 อาคารคหกรรมศาสตร์ จำนวน 758,713.00 บาท 1.6.2 อาคาร 5 จำนวน 576,596.30 บาท					วท.จ.2/2567 9 ส.ค. 67			ระยะเวลา 120 วัน แบ่งเป็น 6 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 22 ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ธ.ค. 67 *ดำเนินการร่วมกับรายการที่ 1.5 และ 1.8
	1.7 คณะครุศาสตร์	รวม	18,321,004.00	190,000.00	-		-	18,511,004.00	
	1.7.1 อาคาร 6 ชั้น 4 (ยกเล็ก) จำนวน 195,000 บาท								
	1.7.2 ปรับปรุงระประปาและห้องน้ำ อาคาร 6 และอาคาร 7 จำนวน 2,638,396.00 บาท								ประกาศ TOR ภายใน 16 ส.ค. 67
	1.7.3 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ยิมเนเซียม 1 จำนวน 11,218,108 บาท (แก้ไขชื่อรายการ)								อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและ ขอบเขตของงาน
	1.7.4 งานปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม 1 จำนวน 4,269,000 บาท (แก้ไขชื่อรายการ)			190,000.00					1. อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ และขอบเขตของงาน 2. ดำเนินการจ้างออกแบบจำนวน 190,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 9 ส.ค. 67 อยู่ระหว่างออกแบบและส่งมอบ

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณ ที่ได้รับ	อัตราเพื่อเหลือ เพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	ก่อนนี้ผู้กผันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน
					วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผู้กผัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย ตามสัญญา	
	1.8 วิทยาลัยนวัตกรรม	รวม	954,000.00	-	-		-	954,000.00	
	1.8.1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จำนวน 654,808.68 บาท 1.8.2 งานครุภัณฑ์ จำนวน 299,600.00 บาท					วท.จ.2/2567 9 ส.ค. 67			ระยะเวลา 120 วัน แบ่งเป็น 6 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 22 ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ธ.ค. 67 *ดำเนินการร่วมกับรายการที่ 1.5 และ 1.6
	1.9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี	รวม	6,683,445.00	-	-		-	6,683,445.00	
	1.9.1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2,498,168.00 บาท					จ.56/2567 13 ส.ค. 67			ระยะเวลา 105 วัน แบ่งเป็น 5 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 16 ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พ.ย. 67 *ดำเนินการร่วมกับรายการที่ 1.10
	1.9.2 ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 4,185,277.00 บาท								อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและ ขอบเขตของงาน
	1.10 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	รวม	412,000.00	-	2,340,000.00		-	412,000.00	
	1.10.1 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ จำนวน 412,000 บาท				2,340,000.00	จ.56/2567 13 ส.ค. 67		2,340,000.00	ระยะเวลา 105 วัน แบ่งเป็น 5 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 16 ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พ.ย. 67 *ดำเนินการร่วมกับรายการที่ 1.9 ลำดับที่ 1.9.1
	งวดที่ 1			234,000.00				234,000.00	
	งวดที่ 2			585,000.00				585,000.00	
	งวดที่ 3			468,000.00				468,000.00	
	งวดที่ 4			468,000.00				468,000.00	
	งวดที่ 5			585,000.00				585,000.00	

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณ ที่ได้รับ	อัตราเพื่อเหลือ เพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	ก่อนนี้ผู้กผันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน
					วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผู้กผัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย ตามสัญญา	
	1.11 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	รวม	7,237,421.00	-	-		-	7,237,421.00	
	1.11.1 ทาสีอาคารภายนอก อาคารเรียนโรงเรียน สาธิตประถม จำนวน 1,500,000.00 บาท (แก้ไขชื่อรายการ)								ระหว่างเรียกทำสัญญา ภายใน 23 ส.ค. 67 ระยะเวลา 60 วัน
	1.11.2 ปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมัธยม จำนวน 2,170,000.00 บาท (แก้ไขชื่อรายการ) 1.11.3 ปรับปรุงห้องวิชาการโรงเรียนสาธิตมัธยม จำนวน 3,174,591.00 บาท (แก้ไขชื่อรายการ)								ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน 23 ส.ค. 67 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน สิ้นสุดสัญญาประมาณ พ.ย.67
	1.11.4 จัดซื้อครุภัณฑ์จอร์บบัสสัมผัส (Interactive) ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ยกเลิก) จำนวน 392,690 บาท								
2	งานปรับปรุงส่วนกลาง	รวม	33,908,601.00	-	6,906,415.33		1,416,415.33	32,301,658.00	
	2.1 ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนทีวีขนาดจอ 75 นิ้ว 100 เครื่อง พร้อมขาตั้งแบบมีล้อ		3,210,000.00					3,210,000.00	ระหว่างประกาศขอบเขตของงาน
	2.2 การพัฒนาสู่การเป็น Digital University		6,000,000.00					6,000,000.00	
	2.2.1 จัดหาสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Microsoft License) 1 งาน 1,500,000 บาท								ประกาศผู้ชนะ วันที่ 8 ส.ค. 67 รออุทธรณ์ประกาศผู้ชนะ 7 วัน ทำการ ระหว่างวันที่ 9-20 ส.ค. 67 และเรียกทำสัญญา ภายใน 5 วัน ทำการ วันที่ 21 - 27 ส.ค. 67

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณ ที่ได้รับ	อัตราเพื่อเหลือ เพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	ก่อนนี้ผู้กผันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน
					วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผู้กผัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย ตามสัญญา	
	2.2.2 จัดหาสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Office 365 A3 for Faculty) 1 งาน 500,000 บาท								ประกาศผู้ชนะ วันที่ 8 ส.ค. 67 รอพุทธธรณ์ประกาศผู้ชนะ 7 วัน ทำการ ระหว่างวันที่ 9-20 ส.ค. 67 และเรียกทำสัญญา ภายใน 5 วัน ทำการ วันที่ 21 - 27 ส.ค. 67
	2.2.3 ปรับปรุงระบบเครือข่าย เติมนายแลนอาคาร SLB 1 งาน 500,000 บาท				472,000.00	จ.48/2567 12 ก.ค. 67		472,000.00	ระยะเวลา 60 วัน แบ่งเป็น 1 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 16 ก.ค. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ส.ค. 67 ส่งมอบภายใน ภายใน 23 ส.ค. 67
	2.2.4 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบที่ 1 จำนวน 28 เครื่อง				674,100.00	ช.6/2567 24 มิ.ย. 67		674,100.00	ส่งมอบภายใน 60 วัน ภายใน 23 ส.ค. 67
	2.2.5 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง				59,920.00			59,920.00	ส่งมอบภายใน 60 วัน ภายใน 23 ส.ค. 67
	2.2.6 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบที่ 3 จำนวน 30 เครื่อง				706,200.00			706,200.00	ส่งมอบภายใน 60 วัน ภายใน 23 ส.ค. 67
	2.2.7 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบที่ 4 จำนวน 60 เครื่อง				1,502,280.00			1,502,280.00	ส่งมอบภายใน 60 วัน ภายใน 23 ส.ค. 67
	2.2.8 จัดหาระบบ Network Monitoring 1 งาน 500,000 บาท				489,000.00	ช.5/2567 24 มิ.ย. 67		489,000.00	ส่งมอบภายใน 60 วัน ภายใน 23 ส.ค. 67
	2.3 ปรับปรุงแก้ไขอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์		314,000.00		282,548.29	ใช้วิธีเฉพาะ	282,548.29	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.4 ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์		99,000.00		94,916.30	เจาะจง	94,916.30	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณที่ได้รับ	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	ก่อนนี้ผู้กผันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
					วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผู้กผัน	ผลการเบิกจ่ายจำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่ายตามสัญญา	
	2.5 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ Learning Space		165,800.00		160,500.00		160,500.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.6 ซ่อมแซมหลังคาโรงยิม 3		50,000.00		49,220.00		49,220.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.7 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารโมเดิร์นเทรด		2,626,000.00		2,490,000.00	จ.50/2567		2,490,000.00	ระยะเวลา 105 วัน
		งวดที่ 1			373,500.00	15 ก.ค. 67		373,500.00	แบ่งเป็น 4 งวดงาน
		งวดที่ 2			64,316.30			64,316.30	เริ่มงานวันที่ 16 ก.ค. 67
		งวดที่ 3			160,500.00			160,500.00	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ต.ค. 67
		งวดที่ 4			492,200.00			492,200.00	ส่งมอบภายใน ภายใน 12 พ.ย. 67
	2.8 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมอาคารโมเดิร์นเทรด		957,411.00					957,411.00	อยู่ระหว่างพิจารณาแบบฯ ภายในวันที่ 26 ก.ค. 67
	2.9 Fire control Panel อาคาร 100 ปี		342,143.00		330,610.74	ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	330,610.74	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.10 กล้องวงจรปิด (อาคาร 100 ปี, อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์, อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์)		1,000,000.00					1,000,000.00	ระหว่างประกาศขอบเขตของงาน
	2.11 ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 1 ระบบ		2,696,400.00					2,696,400.00	กำหนดขอบเขตของงาน (คุณลักษณะ)และกำหนดราคากลางแล้วเสร็จภายใน 16 ส.ค. 67
	2.12 ไฟสนามกีฬา		500,000.00		498,620.00	ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	498,620.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.13 ปรับปรุงตกแต่งภายใน 60 ปี วไลยอลงกรณ์		7,500,000.00					7,500,000.00	กำหนดขอบเขตของงาน (คุณลักษณะ)และกำหนดราคากลางแล้วเสร็จภายใน 16 ส.ค. 67

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณที่ได้รับ	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
					วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผู้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายจำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่ายตามสัญญา	
	2.14 ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 1 ระบบ		1,447,847.00					1,447,847.00	กำหนดขอบเขตของงาน (คุณลักษณะ)และกำหนดราคากลาง
	2.15 จัดหารถตู้		3,000,000.00		3,000,000.00	ซ.8/2567 16 ก.ค. 67		3,000,000.00	ส่งมอบภายใน 180 วัน ภายใน 12 ม.ค. 67
	2.16 ปรับปรุงรถบัส 40-0654 ปทุมธานี		500,000.00					500,000.00	ประกาศขอบเขตของงาน วันที่ 19 ส.ค. 67 ระยะเวลา 45 วัน
	2.18 ปรับปรุงอาคารหอประชุมวไลยอลงกรณ์ ศูนย์ กทม.		3,500,000.00					3,500,000.00	รอแบบสรุปรายการ
3	ศูนย์สระแก้ว	รวม	14,756,830.00	1,040,000.00	1,872,856.00		1,812,856.00	13,982,000.00	
	3.1 ก่อสร้างหลังคาคลุมเนกประสงค์		2,108,000.00	587,000.00				2,695,000.00	ระหว่างเรียกทำสัญญา ภายในวันที่ 22 ส.ค. 67 ระยะเวลา 110 วัน แบ่งเป็น 5 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 22 .ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 10 ธ.ค. 67
	3.2 ต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา		670,000.00					670,000.00	ระหว่างเรียกทำสัญญา ภายในวันที่ 22 ส.ค. 67 ระยะเวลา 135 วัน แบ่งเป็น 5 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 22 .ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 4 ม.ค. 68

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณ ที่ได้รับ	อัตราเพื่อเหลือ เพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน
					วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย ตามสัญญา	
จำนวนเงินเบิกจ่าย									
	3.3 ปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ		414,000.00					414,000.00	ระหว่างเรียกทำสัญญา ภายในวันที่ 22 ส.ค. 67 ระยะเวลา 135 วัน แบ่งเป็น 5 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 23 .ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 4 ม.ค. 68
	3.4 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับจอดรถยนต์		1,300,000.00					1,300,000.00	ระหว่างเรียกทำสัญญา ภายในวันที่ 22 ส.ค. 67 ระยะเวลา 75 วัน แบ่งเป็น 3 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 23 .ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 5 พ.ย. 67
	3.5 ปรับปรุงต่อเติมบ้านพักรับรองอาจารย์		905,000.00					905,000.00	ระหว่างเรียกทำสัญญา ภายในวันที่ 22 ส.ค. 67 ระยะเวลาร 135 วัน แบ่งเป็น 5 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 23 .ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 4 ม.ค. 68
	3.6 โรงจอดรถส่วนกลาง		587,000.00	453,000.00				1,040,000.00	ระหว่างเรียกทำสัญญา ภายในวันที่ 22 ส.ค. 67 ระยะเวลา 75 วัน แบ่งเป็น 3 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 23 .ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 5 พ.ย. 67

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณ ที่ได้รับ	อัตราเพื่อเหลือ เพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	ก่อนนี้ผู้กผันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน
					วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผู้กผัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย ตามสัญญา	
	3.7 ปรับปรุงอาคารอำนวยการ		2,339,000.00					2,339,000.00	ระหว่างเรียกทำสัญญา ภายในวันที่ 22 ส.ค. 67 ระยะเวลา 120 วัน แบ่งเป็น 6 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 23 .ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 20 ธ.ค. 67
	3.8 ติดตั้งรั้วศูนย์สระแก้ว (2 ชุด)		300,000.00					300,000.00	ระหว่างเรียกทำสัญญา ภายในวันที่ 22 ส.ค. 67 ระยะเวลา 120 วัน แบ่งเป็น 6 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 23 .ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 20 ธ.ค. 67
	3.9 ปรับปรุงอาคารเรียน 2		2,037,000.00					2,037,000.00	ระหว่างเรียกทำสัญญา ภายในวันที่ 22 ส.ค. 67 ระยะเวลา 105 วัน แบ่งเป็น 5 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 23 .ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 5 ธ.ค. 67
	3.10 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์		1,692,000.00					1,692,000.00	ระหว่างเรียกทำสัญญา ภายในวันที่ 22 ส.ค. 67 ระยะเวลา 105 วัน แบ่งเป็น 5 งวดงาน เริ่มงานวันที่ 23 .ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา 5 ธ.ค. 67

ที่	รายการ	งวดที่	งบประมาณที่ได้รับ	อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดจำนวน 4,500,000 บาท	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
					วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายจำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่ายตามสัญญา	
	3.11 ครุภัณฑ์บริหารสำนักงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างรายได้		170,000.00		170,000.00		170,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	3.12 ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและบริหารสำนักงาน		394,830.00		392,966.00		392,966.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	3.13 ปรับปรุงหอพระ และภูมิทัศน์โดยรอบ		530,000.00					530,000.00	รอแบบและราคากลางจากงานอาคารสถานที่
	3.14 หม้อแปลงไฟฟ้า		350,000.00		349,890.00		349,890.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	3.15 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนสาธิตปฐมวัย และห้องแปรรูปปะหมี่ไหมอีรี่		660,000.00		660,000.00		600,000.00	60,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	3.16 ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้		300,000.00		300,000.00		300,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	รวม	1,261,311.00		1,261,311.00		1,261,311.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

1. ชื่องรายการ อักษรสีแดง เป็นรายการที่ขอยกเลิก และ อักษรสีน้ำเงิน เป็นรายการที่ขอแก้ไขชื่องรายการ
2. ชื่องรายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน * หมายถึง รายการที่ดำเนินงานร่วมกัน

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567