

แบบรายงานการติดตามงบประมาณที่ได้จัดสรรจากเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ที่	รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
				วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
1	พัฒนาศูนย์การศึกษานานาชาติ (ศ.ภทม.) โครงการวิทยาลัย เออร์เทจ ณ ศูนย์กรุงเทพมหานคร จำนวน 600,000. บาท (ออกแบบ ปรับปรุงอาคารนิทรรศการ ศูนย์กรุงเทพมหานคร)	กันยายน	2565	19,396,390.00	600,000.00			- ค่าเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างทำขอบเขตของงาน	ล่าช้าเพราะเปลี่ยนผู้รับจ้างใหม่ เดิม ม.ศิลปากร เปลี่ยนเป็น กรมศิลปากร
	รวม						19,396,390.00		
2	โครงการจัดการครุภัณฑ์หอพักนานาชาติ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (อาคาร A B) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (อาคาร C D)	กันยายน	2565	14,139,200.00	5,056,701.30 7,332,151.00	5,056,701.30 7,332,151.00		- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	รวม					12,388,852.30	1,750,347.70		
3	โครงการพัฒนา มรภ.วไลยา สระแก้ว พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว	กันยายน	2565	1,011,198.23	1,010,941.00	1,010,941.00		- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	รวม					1,010,941.00	257.23		
4	โครงการจัดการรายได้จากสินทรัพย์ (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) จ้างออกแบบอาคารศูนย์ฝึกประกอบการวิชาชีพ งวดที่ 1 จำนวน 1,650,000. บาท งวดที่ 2 จำนวน 1,650,000. บาท งวดที่ 3 จำนวน 1,680,000. บาท งวดที่ 4 จำนวน 1,320,000. บาท	กันยายน	2565	1,320,000.00	6,600,000.00	จ.25/2565 23 ก.พ. 65 1,650,000.00 1,650,000.00 1,680,000.00			ซึ่งจะดำเนินการหลังจากที่มหาวิทยาลัยประกวดราคา ได้ผู้รับจ้าง ครบทั้งโครงการ 3 ปีงบประมาณ อาคารศูนย์ฝึกฯ มี 3 เฟส ในการใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 4
	รวม					4,980,000.00	1,320,000.00		

ที่	รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
				วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
5	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	กันเหลื่อม	2565	20,000,000.00					ดำเนินการตามสัญญา
	1. ก่อสร้างโดมหลังคา ศูนย์แสดงสินค้าโนเดิร์นเทรด จำนวน 20,000,000. บาท				19,062,695.00	จ.6/2566			จำนวน 9 งวด 180 วัน
	งวดที่ 1 จำนวน 1,906,269.50 บาท					11 พ.ย. 65	1,906,269.50	-	เริ่ม 1 ธ.ค. 65 ถึง 12 ก.ย. 66
	งวดที่ 2 จำนวน 1,906,269.50 บาท						1,906,269.50	-	
	งวดที่ 3 จำนวน 1,906,269.50 บาท							1,906,269.50	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3
	งวดที่ 4 จำนวน 1,906,269.50 บาท							1,906,269.50	
	งวดที่ 5 จำนวน 2,859,404.25 บาท							2,859,404.25	
	งวดที่ 6 จำนวน 1,906,269.50 บาท							1,906,269.50	
	งวดที่ 7 จำนวน 1,906,269.50 บาท							1,906,269.50	
	งวดที่ 8 จำนวน 1,906,269.50 บาท							1,906,269.50	
	งวดที่ 9 จำนวน 2,859,404.25 บาท							2,859,404.25	
	รวม						3,812,539.00	15,250,156.00	
	2. ครุภัณฑ์ประกอบโรงอิม ระบบเสียง เวที และครุภัณฑ์ ประกอบห้องประชุมฯ	2566	5,538,406.10						
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์				207,580.00		207,580.00	-	
	ปรับปรุงโรงอิมอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตประถม				619,999.00		619,999.00	-	
	ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์โรงอิม อาคารเรียนโรงเรียน งบ 3,410,827.10 บ.							3,410,827.10	กำหนดขอบเขตของงาน tor
	จอและระบบวีดีโอวอลล์ งบ 1,300,000. บ.							1,300,000.00	กำหนดคุณลักษณะ
	รวม						827,579.00	4,710,827.10	
6	โครงการสมทบก่อสร้างอาคาร Active Learning	กันเหลื่อม	2565	20,000,000.00					จำนวน 16 งวด 390 วัน
	หมายเหตุ เบิกงบประมาณแผ่นดิน งวดที่ 1 8 จำนวน 40,000,000. บาท				10,179,700.06	จ.40/2565			เริ่ม 9 พ.ค. 65 ถึง 10 ต.ค. 66
						24 เม.ย. 65			ปัญหาเรื่องน้ำใต้พื้นดิน ขณะลงเข็ม
	งวดที่ 8 จำนวน 143,760.05 บาท						143,760.65		
	งวดที่ 9 จำนวน 1,505,391.00 บาท							1,505,391.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2
	งวดที่ 10 จำนวน 1,505,391.00 บาท							1,505,391.00	
	งวดที่ 11 จำนวน 752,695.50 บาท							752,695.50	
	งวดที่ 12 จำนวน 501,797.00 บาท							501,797.00	
	งวดที่ 13 จำนวน 752,695.51 บาท							752,695.51	
	งวดที่ 14 จำนวน 1,003,594.00 บาท							1,003,594.00	
	งวดที่ 15 จำนวน 501,797.00 บาท							501,797.00	
	งวดที่ 16 จำนวน 3,512,579.00 บาท							3,512,579.00	
	รวม						143,760.65	10,035,940.01	



ที่	รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
				วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
9	กิจกรรมที่ 3 จัดหาครุภัณฑ์ และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2566	1,000,000.00						
	1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบ All in One จำนวน 13เครื่อง			402,000.00		402,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	2. ปรับปรุงอาคารดนตรี (ภายใน)			496,000.00		496,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	3. งานห้องประชุมอาคารกิจกรรมคณะมนุษยฯ			102,000.00		102,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	<b>รวม</b>					1,000,000.00	-		
10	กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงพื้นที่และจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิทยาการ	2566	1,598,700.00						
	1. กิจกรรมจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน						184,000.00	ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำบันทึกขออนุมัติโครงการ
	2. กิจกรรมบริหารสำนักงาน พัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาการจัดการ					43,400.00	803,100.00	งบทันทีเหลือ กำลังบันทึกคินงบ	อยู่ระหว่างทำบันทึกคินงบประมาณ
	3. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ			192,600.00		192,600.00	375,600.00	ไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างทำบันทึกขออนุมัติโครงการ
	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 140,000 บาท								
	เครื่องทำกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,000 บาท								
	เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 385,200 บาท								มีเบิกจ่ายค่าเครื่องถ่าย จำนวน 1 เครื่อง
	รวมทั้งสิ้น 568,200.- บาท								
	<b>รวม</b>					192,600.00	1,362,700.00		
11	กิจกรรมที่ 5 จัดหาครุภัณฑ์ และปรับปรุงสถานที่ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	2566	2,176,000.00						
	1. ปรับปรุงสำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ระยะที่ 2)							ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง
	<b>รวม</b>						2,176,000.00		
12	กิจกรรมที่ 6 จัดหาครุภัณฑ์ และปรับปรุงสถานที่ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	2566	2,065,200.00						
	1. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		74,000.00						
	เครื่องนวดข้าวทางการเกษตร จำนวน 1 เครื่องๆ 30,000 บาท			30,000.00		30,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	ปั๊มสูบน้ำทางการเกษตร จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท รวม 26,000 บาท			26,000.00		26,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	ท่อสูบน้ำทางการเกษตร จำนวน 2 ท่อๆ ละ 9,000 บาท รวม 18,000 บาท			18,000.00		18,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	รวมทั้งสิ้น 74,000.- บาท								
	<b>รวม</b>					74,000.00	-		

ที่	รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
				วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
2.	กิจกรรมบริหารสำนักงาน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพื้นที่สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการวิชาการ (Learn Green) จ้างปรับปรุงกันสาดหน้า และพื้นทางเดินหน้า สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการวิชาการ เป็นเงินจำนวน 498,000 บาท		1,991,200.00				498,000.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ออกแบบดำเนินการกำหนดพื้นที่ เพื่อออกแบบ
	จ้างปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์หน้าอาคาร สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นเงินจำนวน 497,000 บาท						497,000.00	e bidding	และกำหนดขอบเขตของงานจ้าง
	จ้างจัดทำกันสาดและพื้นทางเดินบริเวณด้านหลังอาคารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และ บริการวิชาการ เป็นเงินจำนวน 499,000 บาท						499,000.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ออกแบบดำเนินการกำหนดพื้นที่ เพื่อออกแบบ
	จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการวิชาการ เป็นเงิน จำนวน 497,200 บาท						497,200.00	e bidding	และกำหนดขอบเขตของงานจ้าง
	<b>รวมทั้งสิ้น 1,991,200.- บาท</b>							ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ออกแบบดำเนินการกำหนดพื้นที่ เพื่อออกแบบ
								e bidding	และกำหนดขอบเขตของงานจ้าง
	<b>รวม</b>						1,991,200.00		
13	กิจกรรมที่ 7 จัดหาครุภัณฑ์ และปรับปรุงสถานที่ เพื่อสนับสนุนการบริหารและ การจัดการเรียนการสอน ศูนย์สระแก้ว	2566	565,000.00						
	1. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและบริหารสำนักงาน								
	เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU. จำนวน 10 เครื่องๆละ 30,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท			300,000.00		300,000.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก Core i5 จำนวน 3 เครื่องๆ 18,000 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท			54,000.00		54,000.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	เครื่องปรีน LASER จำนวน 2 เครื่องๆละ 20,000 บาทเป็นเงิน 40,000 บาท			40,000.00		40,000.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	<b>รวมทั้งสิ้น 394,000.- บาท</b>								
	<b>รวม</b>					394,000.00	-		
	2. กิจกรรมบริหารสำนักงาน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างรายได้			171,000.00		171,000.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
	จ้างเหมาปรับปรุงร้านค้าแฟและปรับภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณ <b>รวมทั้งสิ้น 171,000.- บาท</b>								
	<b>รวม</b>					171,000.00	-		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		56,470,398.23						



รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว			สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย		
<b>คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบปี 2565</b>						
1. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเรียนการสอน Active Learning)	40,000,000.00	50,179,700.06	จ.40/2565		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการตามสัญญา
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง			28 เม.ย. 65			จำนวน 16 งวดงาน 390 วัน
งวดที่ 1 จำนวน 752,695.50 บาท				752,695.50		เริ่ม 9 พ.ค. 2565 10 ต.ค. 2566
งวดที่ 2 จำนวน 1,505,391.00 บาท				1,505,391.00		เหตุที่ล่าช้า
งวดที่ 3 จำนวน 2,007,188.00 บาท				2,007,188.00		ปัญหาแบบไม่สอดคล้องกับหน้างาน แก้ไขแบบ
งวดที่ 4 จำนวน 2,258,086.50 บาท				2,258,086.50		ปัญหาเรื่องน้ำใต้พื้นดิน ขณะลงเข็ม
งวดที่ 5 จำนวน 2,007,188.00 บาท				2,007,188.00		
งวดที่ 6 จำนวน 3,512,579.00 บาท				3,512,579.00		
งวดที่ 7 จำนวน 7,025,158.01 บาท				13,046,722.03		
งวดที่ 8 จำนวน 6,523,361.01 บาท				14,910,149.97		
<b>หมายเหตุ</b> งบรายได้ งวดที่ 8 16 เป็นเงิน 10,179,100.06 บาท						
งวดที่ 8 รายได้ 143,760.05 บาท						
<b>รวม</b>				40,000,000.00	-	

<b>คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบปี 2566</b>						
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	9,279,100.00	7,426,574.19	จ.29/2566		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการตามสัญญา
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			30 มี.ค. 66			จำนวน 4 งวดงาน 180 วัน
งวดที่ 1 จำนวน 1,485,314.84 บาท				1,485,314.84		เริ่ม 10 เม.ย. 2566 6 ต.ค. 2566
งวดที่ 2 จำนวน 1,856,643.55 บาท				1,856,643.55		
งวดที่ 3 จำนวน 1,485,314.84 บาท				1,485,314.84		
งวดที่ 4 จำนวน 2,599,300.96 บาท				2,599,300.96		
<b>รวม</b>				7,426,574.19	-	
2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อขยายถนน	45,000,000.00	44,250,000.00	จ.26/2566		ดำเนินการงานงวดที่ 5	ดำเนินการตามสัญญา
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			1 มี.ค. 66			จำนวน 5 งวดงาน 240 วัน
งวดที่ 1 จำนวน 4,425,000.00 บาท				4,425,000.00		เริ่ม 3 เม.ย. 2566 28 พ.ย. 2566
งวดที่ 2 จำนวน 8,850,000.00 บาท				8,850,000.00		
งวดที่ 3 จำนวน 8,850,000.00 บาท				8,850,000.00		
งวดที่ 4 จำนวน 8,850,000.00 บาท				8,850,000.00		
งวดที่ 5 จำนวน 13,275,000.00 บาท					13,275,000.00	
<b>รวม</b>				30,975,000.00	13,275,000.00	

รายการลงทุน	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อนผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายจำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
3. ปรับปรุงและตกแต่งห้องเสาชิตปฏิบัติการอาหาร	5,977,500.00	5,097,650.30	จ.43/2566			ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 4	ดำเนินการตามสัญญา
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			21 ก.ค. 66				จำนวน 6 งวดงาน 150 วัน
งวดที่ 1 จำนวน 127,441.26 บาท				127,441.26			เริ่ม 7 ส.ค. 2566 3 ม.ค. 2567
งวดที่ 2 จำนวน 254,882.52 บาท				254,882.52			
งวดที่ 3 จำนวน 637,206.29 บาท				637,206.29			
งวดที่ 4 จำนวน 1,274,412.58 บาท					1,274,412.58		
งวดที่ 5 จำนวน 1,019,530.06 บาท					1,019,530.06		
งวดที่ 6 จำนวน 1,784,177.61 บาท					1,784,177.61		
รวม				1,019,530.07	4,078,120.25		
4. ปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเจ้าฟ้า	18,600,000.00	15,993,000.00	จ.30/2566			ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 21 ส.ค. 66	ดำเนินการตามสัญญา
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			29 มี.ค. 66				จำนวน 8 งวดงาน 300 วัน
งวดที่ 1 จำนวน 1,599,300.00 บาท					1,599,300.00	ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1	เริ่ม 21 ส.ค. 2566 15 มิ.ย. 2567
งวดที่ 2 จำนวน 1,599,300.00 บาท					1,599,300.00		
งวดที่ 3 จำนวน 1,599,300.00 บาท					1,599,300.00		
งวดที่ 4 จำนวน 1,599,300.00 บาท					1,599,300.00		
งวดที่ 5 จำนวน 1,599,300.00 บาท					1,599,300.00		
งวดที่ 6 จำนวน 1,599,300.00 บาท					1,599,300.00		
งวดที่ 7 จำนวน 2,398,950.00 บาท					2,398,950.00		
งวดที่ 8 จำนวน 3,998,250.00 บาท					3,998,250.00		
รวม					15,993,000.00		
5. ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 4 มัธยม โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์	9,437,900.00	7,945,000.00	จ.49/2566			ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 5 ก.ย. 66	ดำเนินการตามสัญญา
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			9 ส.ค. 66				จำนวน 7 งวดงาน 150 วัน
งวดที่ 1 จำนวน 238,250.00 บาท					238,350.00	ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1	เริ่ม 5 ก.ย. 66 1 ก.พ. 67
งวดที่ 2 จำนวน 397,250.00 บาท					397,250.00		
งวดที่ 3 จำนวน 397,250.00 บาท					397,250.00		
งวดที่ 4 จำนวน 1,350,650.00 บาท					794,500.00		
งวดที่ 5 จำนวน 1,589,000.00 บาท					1,350,650.00		
งวดที่ 6 จำนวน 1,589,000.00 บาท					1,589,000.00		
งวดที่ 7 จำนวน 3,178,000.00 บาท					3,178,000.00		
รวม					7,945,000.00		
รวมทั้งสิ้น	88,294,500.00	80,712,224.49					



รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อนหักยกเว้นแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อนหัก	สัญญาและวันที่ก่อนหักยกเว้น	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
<b>ค่าครุภัณฑ์ งบปี 2566</b>							
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>							
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบ 28,220,800.- บาท</b>							
1. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้าน ชยะมูลฝอยของเสียอันตราย	23,908,600.00	23,900,000.00	วท.ช.3/2566			ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 23 มิ.ย. 66	ดำเนินการตามสัญญา
ตำบลดคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			22 มิ.ย. 66				จำนวน 6 งวดงาน 180 วัน
งวดที่ 1 จำนวน 1,195,000.00 บาท					1,195,000.00	ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1	เริ่ม 23 มิ.ย. 66 19 ธ.ค. 66
งวดที่ 2 จำนวน 2,390,000.00 บาท					2,390,000.00		
งวดที่ 3 จำนวน 3,585,000.00 บาท					3,585,000.00		
งวดที่ 4 จำนวน 4,780,000.00 บาท					4,780,000.00		
งวดที่ 5 จำนวน 5,975,000.00 บาท					5,975,000.00		
งวดที่ 6 จำนวน 5,975,000.00 บาท					5,975,000.00		
รวม					23,900,000.00		
2. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	1,282,200.00	1,281,860.00	วท.ช.2/2566	1,281,860.00		- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ตำบลดคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			26 พ.ค. 66				
3. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านอาชีวอนามัยและความ	3,030,000.00	3,010,000.00	วท.ช.1/2566	3,010,000.00		- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ตำบลดคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			3 เม.ย. 66				
<b>คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบ 8,050,100.- บาท</b>							
1. ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโน (Amino acid analyzer) ในอาหาร	5,350,100.00	5,349,786.00	ทท.02/2566	5,350,100.00		- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ตำบลดคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			30 ม.ค. 66				
2. ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุและโลหะหนักในอาหารและผลิตภัณฑ์	2,700,000.00	2,695,000.00	ทท.01/2566	2,695,000.00		- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ตำบลดคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			30 ม.ค. 66				
<b>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบ 7,800,000.- บาท</b>							
1. ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดลองโรงผลิตไฟฟ้าจากสารอินทรีย์	4,300,000.00	4,298,190.00	ทอ.ช.2/2566		4,298,190.00	เดิมส่งมอบ 280 วัน ภายในวันที่ 12 ก.ย. 66	ดำเนินการตามสัญญา
ตำบลดคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			6 ธ.ค. 65			ส่งมอบลิทริ์ค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 66	ล่าช้าเนื่องจากอุปกรณ์ประกอบครุภัณฑ์มาช้า
							นำเข้าจากต่างประเทศ
2. ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้งานเซลล์ศาสตร์สมัยใหม่	3,500,000.00	3,497,000.00	ทอ.ช.1/2566	3,497,000.00		- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ตำบลดคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			7 ธ.ค. 65				
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>							
<b>คณะครุศาสตร์ งบ 163,800.- บาท</b>							
1. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์	163,800.00	163,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	163,800.00		- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ตำบลดคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด							
<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบ 5,013,300.- บาท</b>							
1. ครุภัณฑ์ประกอบจัดการเรียนการสอนดนตรี (ดนตรีกลางแจ้ง)	1,566,300.00	1,550,000.00	มส.ช.2/2566	1,550,000.00		- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ตำบลดคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			3 พ.ค. 66				
2. ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนเทคโนโลยีดนตรี	3,447,000.00	3,420,000.00	ม.ส.ช.1/2566	3,420,000.00		- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ตำบลดคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			28 เม.ย. 66				

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ก่อนผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ	ปัญหาอุปสรรค
		วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
คณะสาธารณสุขศาสตร์ งบ 27,566,000.- บาท							
1. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บใน ตัวปลอกหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	350,000.00	350,000.00	สธ.ช.01/2566 19 ธ.ค. 65	350,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
2. ครุภัณฑ์โมเดลหัวใจ ตัวปลอกหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	36,000.00	36,000.00	สธ.ช.02/2566 19 ธ.ค. 65	36,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
3. ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการ simulation การดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพ ตัวปลอกหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,950,000.00	4,898,000.00	สธ.ช.03/2566 30 มี.ค. 66	4,898,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
4. ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการ simulation หัตถการปฐมพยาบาลและหัตถการฯ ตัวปลอกหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,845,000.00	5,825,000.00	สธ.ช.03/2566 30 มี.ค. 66	5,825,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
5. ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการ simulation ประเมินสุขภาพและบำบัดโรค ตัวปลอกหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,500,000.00	3,425,000.00	สธ.ช.03/2566 30 มี.ค. 66	3,425,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
6. ครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชาย เต็มตัว ตัวปลอกหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,180,000.00	4,165,000.00	สธ.ช.03/2566 30 มี.ค. 66	4,165,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
7. ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการ simulation ให้สำรน้ำทางหลอดเลือดดำและภาวะฯ ตัวปลอกหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,260,000.00	2,221,000.00	สธ.ช.03/2566 30 มี.ค. 66	2,221,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
8. ครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิง เต็มตัว ตัวปลอกหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,180,000.00	4,165,000.00	สธ.ช.03/2566 30 มี.ค. 66	4,165,000.00	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
รวม					-		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74,549,000.00</b>	<b>74,250,636.00</b>		<b>46,052,760.00</b>	<b>28,198,190.00</b>		