

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
จากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567)

แบบรายงานการติดตามงบประมาณที่ได้จัดสรรจากเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ
			วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือ เบิกจ่าย	
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน							
งานปรับปรุงอาคารคณะและหน่วยงาน	2567						
1.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร		2,400,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
- อาคารสำนักงาน จำนวน 744,556.72 บาท							
- อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น จำนวน 386,399.37 บาท							
- อาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 65,806.37 บาท							
- อาคารปฏิบัติการ จำนวน 744,052.42 บาท							
- อาคารห้องปฏิบัติการหมัก จำนวน 202,188.44 บาท							
- อาคารห้องปฏิบัติการระบองและแปรรูปเนื้อสัตว์ จำนวน 251,914.60 บาท							
- ห้องเพาะเห็ด จำนวน 5,082.08 บาท							
1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		4,242,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
- อาคารปฏิบัติการ 2 (2 ชั้น) จำนวน 317,822.75 บาท							

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผู้กัพั้นแล้ว				สถานะของโครงการ
			วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผู้กัพั้น	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือ เบิกจ่าย	
- อาคารปฏิบัติการ 3 (ออกแบบ-เซรามิกส์) จำนวน 1,282,198.21 บาท							
- อาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 247,561.21 บาท							
- อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 563,883.85 บาท							
- อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1,763,613.94 บาท							
- ครุภัณฑ์ 3 รายการ จำนวน 67,624.00 บาท							
(เครื่องปรับอากาศ, ถังน้ำสแตนเลสทรงสูง, ปั้มน้ำอัตโนมัติ)							
1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		2,580,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบบูรณาการ
- อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์ จำนวน 504,256.18 บาท							
- อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 924,134.75 บาท							
- อาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 34,364.13 บาท							
- หลังคาหน้าอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 70,371.75 บาท							
- อาคารนิทรรศการดนตรี จำนวน 175,319.29 บาท							

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผู้พันแล้ว				สถานะของโครงการ
			วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผู้พัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือ เบิกจ่าย	
- ห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา จำนวน 871,553.90 บาท							
1.4 คณะวิทยาการจัดการ		1,620,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
- อาคารคณะวิทยาการจัดการ							
1.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์		19,200.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
- อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ							
1.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,335,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
- อาคารคหกรรมศาสตร์ และอาคาร 5							
1.7 คณะครุศาสตร์		18,321,004.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
- อาคาร 6 ชั้น 4, อาคารครุศาสตร์ และอาคาร							
1.8 วิทยาลัยนวัตกรรมการ		954,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
- อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และงานครุภัณฑ์							

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผู้พินแล้ว				สถานะของโครงการ
			วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผู้พิน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือ เบิกจ่าย	
1.9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี		6,683,366.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
- อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร							
1.10 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ		412,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
- อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ							
1.11 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์		7,237,421.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
- อาคารเรียนริมน้ำ							
- อาคาร 3 โรงเรียนสาธิตฯ มัธยม							
- อาคารเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ							
- งานครุภัณฑ์							
รวมทั้งสิ้น		45,803,991.00					

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผู้กักแล้ว				สถานะของโครงการ
			วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผู้กัก	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือ เบิกจ่าย	
งานปรับปรุงส่วนกลาง	2567						
2.1 ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ที่วีขนาดจอ 75 นิ้ว 100 เครื่อง พร้อมขาตั้งแบบมีล้อฯ		3,210,000.00					กำหนดขอบเขตของงานและคุณลักษณะ
2.2 การพัฒนาสู่การเป็น Digital University		6,000,000.00					กำหนดขอบเขตของงานและแบบรูปรายการ
2.3 ปรับปรุงแก้ไขอาคารเรียนรวมสังคมาศาสตร์		314,000.00					กำหนดขอบเขตของงานและแบบรูปรายการ
2.4 ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์		99,000.00					กำหนดขอบเขตของงานและแบบรูปรายการ
2.5 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ Learning Space		165,800.00					กำหนดขอบเขตของงานและแบบรูปรายการ
2.6 ซ่อมแซมหลังคาโรงยิม 3		50,000.00					กำหนดขอบเขตของงานและแบบรูปรายการ
2.7 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารโมเดิร์นเทรด		2,626,000.00					กำหนดขอบเขตของงานและแบบรูปรายการ

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผู้กัณฑ์แล้ว				สถานะของโครงการ
			วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผู้กัณฑ์	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือ เบิกจ่าย	
2.8 งานปรับปรุงปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมอาคาร โมเดิร์นเทรด		957,411.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
2.9 Fire control Panel อาคาร 100 ปี		342,143.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
2.10 กล้องวงจรปิด (อาคาร 100 ปี, อาคารเรียนรวมสังคศาสตร์, อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์)		1,000,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและคุณลักษณะ
2.11 ปรับปรุงหอประชุมวไลยอลงกรณ์		2,696,400.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
2.12 ไฟสนามกีฬา		500,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและคุณลักษณะ
2.13 ปรับปรุงตกแต่งภายใน 60 ปี วไลยอลงกรณ์		7,500,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
2.14 ปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย		1,447,847.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
2.15 จัดหารถตู้		3,000,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและคุณลักษณะ

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผู้กัพั้นแล้ว				สถานะของโครงการ
			วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผู้กัพั้น	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือ เบิกจ่าย	
2.16 ปรับปรุงรถบัส 40-0654 ปทุมธานี		500,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
2.18 ปรับปรุงอาคารหอประชุมวไลยอลงกรณ์ ศูนย์ กทม.		3,500,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
รวมทั้งสิ้น		33,908,601.00					
ศูนย์สระแก้ว	2567						
3.1 ก่อสร้างหลังคาคลุมเนกประสงค์		2,695,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
3.2 โรงจอดรถส่วนกลาง		1,040,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
3.3 ต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา		670,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
3.4 ปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ		414,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
3.5 ปรับปรุงต่อเติมบ้านพักรับรองอาจารย์		905,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผู้กักกันแล้ว				สถานะของโครงการ
			วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผู้กักกัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือ เบิกจ่าย	
3.6 ปรับปรุงอาคารอำนวยการ		2,339,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
3.7 ติดตั้งรั้วศูนย์สระแก้ว (2 ชุด)		300,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
3.8 ปรับปรุงอาคารเรียน 2		2,037,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
3.9 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์		1,692,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
3.10 ครุภัณฑ์บริหารสำนักงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้		170,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและคุณลักษณะ
3.11 ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและบริหารสำนักงาน		394,830.00					กำหนดขอบเขตของ งานและคุณลักษณะ
3.12 ปรับปรุงหอพระ และภูมิทัศน์โดยรอบ		530,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
3.13 หม้อแปลงไฟฟ้า		350,000.00			349,890.00		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการ	ปีงบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว				สถานะของโครงการ
			วงเงินก่อนนี้	สัญญาและวันที่ก่อนนี้ผู้ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือ เบิกจ่าย	
3.14 ปรับปรุงห้องเรียนสาธิตปฐมวัย และห้องแปรรูปปะหมี่ไหมอีรี่		660,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
3.15 ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้		300,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและคุณลักษณะ
3.16 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับจอดรถยนต์		1,300,000.00					กำหนดขอบเขตของ งานและแบบรูปรายการ
รวมทั้งสิ้น		15,796,830.00			349,890.00		

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับที่	งาน/โครงการ		ลักษณะงบประมาณ		วิธีการจัดหา			แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง								
	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณปี 2567	งบผูกพัน ในปีถัดไป	ประกวดราคา	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (วันที่/เดือน)	รายงานขอซื้อ/จ้าง (วันที่/เดือน)	ประกาศจัดหา (วันที่/เดือน)	พิจารณาผล เสนออนุมัติ (วันที่/เดือน)	ประกาศผู้ชนะ (วันที่/เดือน)	ลงนามในสัญญา (วันที่/เดือน)	เริ่มต้นสัญญา (วันที่/เดือน)	สิ้นสุดสัญญา (เดือน/ปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ (จำนวนวัน)
	งานปรับปรุงอาคารคณะ -หน่วยงาน															
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
	- อาคารสำนักงาน	744,556.72	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	พ.ค. - มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	120 วัน
	- อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น	386,399.37	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	พ.ค. - มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	120 วัน
	- อาคารกิจการนักศึกษา	65,806.37	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	พ.ค. - มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	120 วัน
	- อาคารปฏิบัติการ	744,052.42	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	พ.ค. - มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	120 วัน
	- อาคารห้องปฏิบัติการหมัก	202,188.44	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	พ.ค. - มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	120 วัน
	- อาคารห้องปฏิบัติการกระป๋อง และแปรรูปเนื้อสัตว์	251,914.60	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	พ.ค. - มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	120 วัน
	- ห้องเพาะเห็ด	5,082.08	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	พ.ค. - มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	120 วัน
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม															
	- อาคารปฏิบัติการ 2 (2 ชั้น)	317,822.75	/		/			20 พ.ค.67	พ.ค.67	พ.ค. - มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	120 วัน
	- อาคารปฏิบัติการ 3 (ออกแบบ-เซรามิกส์)	1,282,198.21	/		/			20 พ.ค.67	พ.ค.67	พ.ค. - มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	120 วัน
	- อาคารกิจการนักศึกษา	247,561.24	/		/			20 พ.ค.67	พ.ค.67	พ.ค. - มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	120 วัน

ลำดับที่	งาน/โครงการ		ลักษณะงบประมาณ		วิธีการจัดหา			แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง								
	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณปี 2567	งบผูกพัน ในขั้วต่อไป	ประกวดราคา	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	กำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (วันที่/เดือน)	รายงานขอ ซื้อ/จ้าง (วันที่/เดือน)	ประกาศ จัดหา (วันที่/เดือน)	พิจารณาผล เสนออนุมัติ (วันที่/เดือน)	ประกาศ ผู้ชนะ (วันที่/เดือน)	ลงนามใน สัญญา (วันที่/เดือน)	เริ่มต้น สัญญา (วันที่/เดือน)	สิ้นสุด สัญญา (เดือน/ปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ (จำนวนวัน)
	- อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	563,883.85	/	/	/			20 พ.ค.67	พ.ค.67	พ.ค. - มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	120 วัน
	- อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,763,613.94	/	/	/			20 พ.ค.67	พ.ค.67	พ.ค. - มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	120 วัน
	- ค่าครุภัณฑ์	67,624.00	/	/	/			20 พ.ค.67	พ.ค.67	พ.ค. - มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ย.67	120 วัน
	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์															
	- อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์	504,256.18	/	/	/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	120 วัน
	- อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	924,134.75	/	/	/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	120 วัน
	- อาคารกิจการนักศึกษา	34,364.13	/	/	/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	120 วัน
	- หลังคาหน้าอาคารกิจการ นักศึกษา	70,371.75	/	/	/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	120 วัน
	- อาคารนิทรรศการดนตรี	175,319.29	/	/	/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	120 วัน
	- ห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษาและ นาฏศิลป์ศึกษา	871,553.90	/	/	/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	120 วัน
	คณะวิทยาการจัดการ															
	- อาคารคณะวิทยาการจัดการ	1,620,000.00	/	/	/			มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	60 วัน
	คณะสาธารณสุขศาสตร์															
	- อาคารเรียนและอาคาร ปฏิบัติการ	19,200.00	/	/	/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	180 วัน

ลำดับที่	งาน/โครงการ		ลักษณะงบประมาณ		วิธีการจัดหา			แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง								
	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณปี 2567	งบผูกพัน ในขั้วต่อไป	ประกวดราคา	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (วันที่/เดือน)	รายงานขอซื้อ/จ้าง (วันที่/เดือน)	ประกาศจัดหา (วันที่/เดือน)	พิจารณาผล เสนออนุมัติ (วันที่/เดือน)	ประกาศผู้ชนะ (วันที่/เดือน)	ลงนามในสัญญา (วันที่/เดือน)	เริ่มต้นสัญญา (วันที่/เดือน)	สิ้นสุดสัญญา (เดือน/ปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ (จำนวนวัน)
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	- อาคารคหกรรมศาสตร์	758,713.00	/		/		พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	180 วัน
	- อาคาร 5	576,596.30	/		/		พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	180 วัน
	คณะครุศาสตร์															
	- อาคาร 6 ชั้น 4	195,000.00	/		/		มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย. - ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	90 วัน
	- อาคารครุศาสตร์	2,638,396.00	/		/		มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย. - ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	พ.ย.67	90 วัน
	- อาคารยิมเนเซียม1	15,487,608.00	/		/		อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแก้ไขรายการ									
	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ															
	- อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	654,808.68	/		/		พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	180 วัน
	- งานครุภัณฑ์	299,600.00														
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ															
	- อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,498,168.00	/		/		มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย. - ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	105 วัน
	- ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	4,185,198.00	/		/		พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค. 67	ก.ย.67	
	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ															
	- อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	412,000.00	/		/		มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย. - ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	105 วัน

ลำดับที่	งาน/โครงการ		ลักษณะงบประมาณ		วิธีการจัดหา			แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง								
	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณปี 2567	งบผูกพัน ในขีถัดไป	ประกวดราคา	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	กำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (วันที่/เดือน)	รายงานขอ ซื้อ/จ้าง (วันที่/เดือน)	ประกาศ จัดหา (วันที่/เดือน)	พิจารณาผล เสนออนุมัติ (วันที่/เดือน)	ประกาศ ผู้ชนะ (วันที่/เดือน)	ลงนามใน สัญญา (วันที่/เดือน)	เริ่มต้น สัญญา (วันที่/เดือน)	สิ้นสุด สัญญา (เดือน/ปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ (จำนวนวัน)
	โรงเรียนสาธิต มรวอ.															
	- อาคารเรียนริมน้ำ	499,553.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	90 วัน
	- อาคาร 3 โรงเรียนสาธิตฯ มัธยม	4,845,038.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	90 วัน
	- อาคารเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ	1,500,140.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ค.67	ก.ค.67	90 วัน
	- งานครุภัณฑ์	392,690.00														
	งานปรับปรุงส่วนกลาง															
	กองกลาง															
	ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน	3,210,000.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67			90 วัน
	การพัฒนาสู่การเป็น Digital University	6,000,000.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67			
	ปรับปรุงแก้ไขอาคารเรียน รวมสังคมาศาสตร์	314,000.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67			
	ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร เรียนรวมวิทยาศาสตร์	99,000.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67			
	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ Learning Space	165,800.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67			
	ซ่อมแซมหลังคาโรงยิม 3	50,000.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67			
	ต่อเติมอาคารโมเดิร์นเทรด	2,626,000.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67			

ลำดับที่	งาน/โครงการ		ลักษณะงบประมาณ		วิธีการจัดหา			แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง								
	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณปี 2567	งบผูกพัน ในขีถัดไป	ประกวดราคา	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	กำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (วันที่/เดือน)	รายงานขอ ซื้อ/จ้าง (วันที่/เดือน)	ประกาศ จัดหา (วันที่/เดือน)	พิจารณาผล เสนออนุมัติ (วันที่/เดือน)	ประกาศ ผู้ชนะ (วันที่/เดือน)	ลงนามใน สัญญา (วันที่/เดือน)	เริ่มต้น สัญญา (วันที่/เดือน)	สิ้นสุด สัญญา (เดือน/ปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ (จำนวนวัน)
	ปรับปรุงทัศนและสภาพแวดล้อมอาคารโมเดิร์นเทรด	957,411.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67			
	Fire control Panel อาคาร 100 ปี	342,143.00					/	พ.ค.67	พ.ค.67	-	-	-	-	-	-	7 วัน
	ติดตั้งกล่องวงจรปิดอาคาร 100 ปี , อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์, อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์	1,000,000.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67			
	ปรับปรุงหอประชุมวไลยอลงกรณ์	2,696,400.00	/		/											
	ติดตั้งไฟสนามกีฬา	500,000.00					/	พ.ค.67	พ.ค.67	-	-	-	-	-	-	5 วัน
	ปรับปรุงตกแต่งภายใน 60 ปี วไลยอลงกรณ์	7,500,000.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67			
	ปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	1,447,847.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67			
	จัดหารถตู้	3,000,000.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	
	ปรับปรุงรถบัส 40-0654 ปทุมธานี	500,000.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	
	ปรับปรุงอาคารหอประชุมวไลยอลงกรณ์ ศูนย์ กทม.	3,500,000.00	/		/			พ.ค.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ก.ย.67	

ลำดับที่	งาน/โครงการ		ลักษณะงบประมาณ		วิธีการจัดหา			แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง								
	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณปี 2567	งบผูกพัน ในขั้วต่อไป	ประกวดราคา	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (วันที่/เดือน)	รายงานขอซื้อ/จ้าง (วันที่/เดือน)	ประกาศจัดหา (วันที่/เดือน)	พิจารณาผล เสนออนุมัติ (วันที่/เดือน)	ประกาศผู้ชนะ (วันที่/เดือน)	ลงนามในสัญญา (วันที่/เดือน)	เริ่มต้นสัญญา (วันที่/เดือน)	สิ้นสุดสัญญา (เดือน/ปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ (จำนวนวัน)
	งานปรับปรุงศูนย์สระแก้ว															
	มรวอ.สระแก้ว															
	งานหลังคาคลุมเนกประสงค์	2,108,000.00	/		/		พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567		110 วัน
	ต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา	670,000.00	/		/		พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567		135 วัน
	ปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ	414,000.00	/				พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567		135 วัน
	ลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ จอดรถยนต์	1,300,000.00	/		/		พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567		75 วัน
	ปรับปรุงต่อเติมบ้านพักรับรอง อาจารย์	905,000.00	/		/		พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567		135 วัน
	โรงจอดรถส่วนกลาง	587,000.00	/		/		พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567		75 วัน
	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ	2,339,000.00	/		/		พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567		225 วัน
	ติดตั้งรั้วศูนย์สระแก้ว (2 ชุด)	300,000.00	/				พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567		225 วัน
	ปรับปรุงอาคารเรียน 2	2,037,000.00	/		/		พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567		105 วัน
	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์	1,692,000.00	/		/		พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567		105 วัน
	จัดซื้อครุภัณฑ์บริหารสำนักงาน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง พื้นที่เพื่อสร้างรายได้	170,000.00	/				เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	

ลำดับที่	งาน/โครงการ		ลักษณะงบประมาณ		วิธีการจัดหา			แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง								
	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณปี 2567	งบผูกพันในชดไป	ประกวดราคา	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (วันที่/เดือน)	รายงานขอซื้อ/จ้าง (วันที่/เดือน)	ประกาศจัดหา (วันที่/เดือน)	พิจารณาผลเสนออนุมัติ (วันที่/เดือน)	ประกาศผู้ชนะ (วันที่/เดือน)	ลงนามในสัญญา (วันที่/เดือน)	เริ่มต้นสัญญา (วันที่/เดือน)	สิ้นสุดสัญญา (เดือน/ปี)	ระยะเวลาดำเนินการ (จำนวนวัน)
	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและบริหารสำนักงาน	394,830.00	/				/	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	
	ปรับปรุงหอพระ และภูมิทัศน์โดยรอบ	530,000.00	/		/			พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567	พ.ค. 2567		
	จัดซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า	350,000.00	/				/	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	
	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนสาธิตปฐมวัย และห้องแปรรูปปะหมี่ไหมอีรี่	660,000.00	/				/	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	
	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	300,000.00	/				/	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	เม.ย. 2567	
	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	1,261,311.00	/													ดำเนินการแล้ว
	อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้	4,500,000.00														
	รวมทั้งสิ้น	100,230,812.00														

กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567